

दिनांक 29/07/2022 को निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at Industrial Area, Bihta, Patna Phase - III के निविदा के तकनीकी बीड पर विचार करने हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

सदस्य उपस्थित :-

- I. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई0डी0ए0, पटना
- II. वरीय वित्त पदाधिकारी, आई0डी0ए0, पटना
- III. कार्यपालक अभियंता (बी0ओ0टी0), आई0डी0ए0, पटना
- IV. कार्यपालक अभियंता (तकनीकी), आई0डी0ए0, पटना
- V. कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0), आई0डी0ए0, पटना

1. योजना का नाम : Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at Industrial Area, Bihta, Patna Phase – III
2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : अप्राप्त
3. योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि : रु0 13,59,08,187.00 मात्र
4. परिमाण विपत्र की कुल राशि : रु0 12,55,38,691.00 मात्र
5. निविदा सूचना संख्या : 51/TEN/IDA/22, SI No. – 10
6. निविदा आमंत्रण की तिथि : 24.06.2022
7. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि : 08.07.2022
8. तकनीकी बीड खोलने की अंतिम तिथि : 09.07.2022
9. निविदा प्रसारण का माध्यम : ई-निविदा एवं विभिन्न सामाचार पत्र
10. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता :-
  1. Max Tech Projects Pvt. Ltd.  
Flat No. 305, Bhagwan Kailash Awas, Ramdayal Path,  
Old Jakkampur, Patna – 1.
  2. M/s Mother India Construction Private Limited,  
Road No-3, Sanjay Gandhi Nagar, Kankerbagh, Patna-26.

निविदा समिति की कार्यवाही –

प्रथम बार निविदा (NIT – 51/TEN/IDA/22, SI. No.- 10 दिनांक– 24.06.2022) के माध्यम से की गई, जिसमें दो निविदादाता द्वारा भाग लिया गया है। निविदा समिति के सदस्यों के द्वारा दोनों निविदादाताओं के तकनीकी बीड के अभिलेखों का जाँच किया गया। जांचोपरांत निम्न तथ्य पाया गया –

3. निविदादाता Max Tech Projects Pvt. Ltd., Patna –

NIT, Technical Bid Sheet एवं SBD के अहर्ताओं को पूर्ण करता है।

4. निविदादाता M/s Mother India Construction Private Limited, Patna –


NIT, Technical Bid Sheet एवं SBD के अहर्ताओं को पूर्ण करता है।


अतः इस निविदा में सम्मिलित दो निविदादाताओं में से दोनों निविदादाता Max Tech Projects Pvt. Ltd. (Patna) एवं M/s Mother India Construction Private Limited (Patna) को तकनीकी बीड में Responsive पाया गया है।


निविदा समिति की अनुशंसा –

उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निविदादाता Max Tech Projects Pvt. Ltd. (Patna) एवं M/s Mother India Construction Private Limited (Patna) को तकनीकी बीड में Responsive मानते हुए सफल घोषित किया जाता है।


निविदा समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। 03 दिनों के अंदर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में निविदा समिति बैठक कर आपत्ति का निस्तार करेगी। उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्तीय बीड खोलकर निविदा की अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

  
कार्यपालक अभियंता  
(पी0डी0ए0)  
आई0डी0ए0, पटना

  
कार्यपालक अभियंता  
(तकनीकी)  
आई0डी0ए0, पटना

  
कार्यपालक अभियंता  
(बी0ओ0टी0)  
आई0डी0ए0, पटना

वरीय वित्त पदाधिकारी  
आई0डी0ए0, पटना

  
निदेशक  
(कार्यक्रम कार्यान्वयन)  
आई0डी0ए0, पटना