



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933,2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक.....

दिनांक

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)
आई0डी0ए0

Registered
Post

सेवा में,

M/s Kundan Kumar
Ram Dayalu Nagar
PO- Ramna, PS- Sadar
Muzaffarpur, 842 001.

विषय: Construction of Integrated Unit for Irradiation-cum-Pack House (CFC) at Bihta, Patna परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी एवं कार्य में लापरवाही बरतने की स्थिति में डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग: प्राधिकार का पत्रांक 1464/PDA दिनांक 24.02.2023, 477/Tech दिनांक 17.02.2022, 525/Tech दिनांक 23.02.2022, 653/Tech दिनांक 07.03.2022, 894/Tech दिनांक 28.03.2022, 1314/Tech दिनांक 29.04.2022, 3541/BOT दिनांक 21.10.2022 एवं 486/BOT दिनांक 18.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि विषयांकित कार्य का एकरारनामा (06/SBD/2021-22) आपके आपके द्वारा दिनांक 27.01.2022 को किया गया था, जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 26.01.2023 थी। परन्तु अभी तक लगभग 60% कार्य ही आपके द्वारा पूर्ण किया गया है।

पूर्व में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको कार्य की प्रगति तीव्र करते हुए कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा एकरारित अवधि पूर्ण होने के बाद भी कार्य को पूरा नहीं किया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है। कार्य के प्रगति आपकी शिथिलता और लापरवाही के कारण कार्य की पूर्णता में Inordinate Delay हुआ, जिस कारण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की महत्वपूर्ण योजना स-समय पूर्ण करने में विलम्ब हुई है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1464/PDA दिनांक 24.02.23 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया था कि क्यों नहीं धीमी प्रगति के कारण आपको डिबार किया जाय, जिसका उत्तर अभी तक अप्राप्त है।

अतः कार्यहित में आपके द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं एकरारनामानुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि समाप्त होने के बाद तक निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण आप पर 10.00 लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अध्यारोपित किया जाता है एवं आपके निबंधन को आगे की निविदा से कार्य पूर्ण होने तक के लिए डिबार किया जाता है। साथ ही निदेशित किया जाता है कि विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकों के आलोक में अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक : 1748/PDA

दिनांक : 11-03-2023

प्रतिलिपि : कम्प्यूटर प्रोग्रामर, आई0डी0ए0, पटना को प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

High

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)
11-03-2023