



# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email [md@idabihar.com](mailto:md@idabihar.com) Web-[www.idabihar.com](http://www.idabihar.com) Phone/ 0612-2675933,2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक.....

दिनांक .....

प्रेषक,

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

Registered Post & E-Mail

सेवा में,

**M/s Pramod Kumar Singh,**  
At- Karhauna, PO- Singhaura, PS-  
Wazirganj, Distt- Gaya (Bihar), Pin-805131

**विषय: Construction of Plug and play Pre- Engineered Multi Story Building at Industrial Area Begusarai, Phase IV कार्य हेतु Debar करने के संबंध में।**

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्रांक- 5891/Tech. दिनांक- 28.10.2023, पत्रांक- 6316/Tech दिनांक 11.11.2023, पत्रांक- 6514/Tech दिनांक 27.11.2023 एवं आपका ईमेल दिनांक 28.11.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of Plug and play Pre-Engineered Multi Story Building at Industrial Area Begusarai, Phase IV का एकरारनामा सं० 62/SBD/2022-23 दिनांक 27.12.2022 किया गया है, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 27.12.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.03.2023 थी। उक्त परियोजना को पूर्ण करने की अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। परंतु अबतक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है।

उक्त के संदर्भ में प्राधिकार के पत्रांक 5891/Tech दिनांक 28.10.23 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में आपके ईमेल दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं:-

कार्य समाप्ति अवधि के 08 माह बीत जाने के बाद भी अबतक लगभग 41 % कार्य ही पूर्ण किया गया है। प्राधिकार के पत्रांक 5891/Tech दिनांक 28.10.23 में उल्लेखित प्रासंगिक पत्रों एवं Site Order Book के माध्यम आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया, परंतु आपके द्वारा कार्य में अपेक्षित नहीं लाया गया। पुनः पत्रांक 5442/Tech दिनांक 03.10.2023 उक्त कार्य में गति लाने हेतु नोटिस भी दिया गया, परंतु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं है। आपके ईमेल दिनांक 28.11.2023 में लिखा गया है कि दिसंबर तक PEB का कार्य कर लिया जायेगा, जिससे स्पष्ट है कि दिसंबर 2023 तक भी संपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं होगा। उक्त परियोजना एकरारनामा के अनुसार अत्यंत मंद गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि किसी परिस्थिति में प्रासंगिक योजना को प्रावधानित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।

अतः **M/s Pramod Kumar Singh** द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके निबंधन संख्या- IDA/34/Class-1/2022 को उपरोक्त परियोजना पूर्ण करने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-


निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

C-Programmer  
4/11/23  
02/12/23

ज्ञापांक 66.35/PI

दिनांक 1-12-23

प्रतिलिपि: जन-संपर्क पदाधिकारी, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)