



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com , Web-www.idabihar.com, phone: 0612-2675933, 2675935, Fax no-2675934

पत्रांक :

08/132/Tech/IDA/2022

दिनांक :

प्रेषक,

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

Regd. Post & e-mail

सेवा में,

M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.

Road No-3, Sanjay Gandhi Nagar,

Kankarbagh, Patna - 800026.

Email – micpl.bikram@gmail.com

विषय :

Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at I/A Hajipur, Phase-5 के कार्य का असंतोषजनक प्रगति के कारण Debar करने के संबंध में।

प्रसंग :

1. एकरारनामा सं0 63/SBD/2022-23 दिनांक 27.12.2022

2. प्राधिकार का पत्रांक 425/PDA दिनांक 22.01.2024, पत्रांक 373/PDA दिनांक 19.01.2024, पत्रांक 233/PDA दिनांक 10.01.2024, पत्रांक 6839/Tech दिनांक 15.12.2023, पत्रांक 6506/Tech दिनांक 25.11.2023, पत्रांक 4749/PDA दिनांक 30.08.2023, पत्रांक 4696/PDA दिनांक 26.08.2023, पत्रांक 3849/PDA दिनांक 03.07.2023, पत्रांक 3597/PDA दिनांक 15.06.2023 एवं पत्रांक 2981/PDA दिनांक 25.05.2023

आपका पत्रांक शून्य दिनांक 25.01.2024, पत्रांक MICPL/IDA/15 दिनांक 18.01.2024, पत्रांक MICPL/IDA/13 दिनांक 22.08.2023 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 12.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at I/A Hajipur, Phase-5 के निर्माण हेतु आपके द्वारा प्राधिकार के साथ एकरारनामा किया गया है, जिसका एकरारनामा सं0 63/SBD/2022-23 दिनांक 27.12.2022 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 02.12.2022 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 01.06.2023 है, जो समाप्त हो चुकी है।

विदित हो कि कार्य समाप्ति की अवधि दिनांक 01.06.2023 के पश्चात् लगभग 08 माह समाप्त हो चुका है, परन्तु अभी तक आपके द्वारा परियोजना में लगभग 65% कार्य ही किया गया है। कृत कार्य के विरुद्ध अद्यतन भुगतान भी आपको प्राप्त है।

आपके द्वारा पत्रांक MICPL/IDA/13 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा समर्पित Revised Work Programme के अनुसार दिनांक 15.11.2023 तक उपर्युक्त परियोजना पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था।

उक्त परिपेक्ष्य में सूचित करना है कि पूर्व में अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार द्वारा उक्त कार्यस्थल का दिनांक 06.09.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा कार्य के प्रगति से असंतोषजनक एवं नाराजगी व्यक्त किया गया। आपके द्वारा कार्यस्थल पर उनके समक्ष दिनांक 15.11.2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण करा लेने का आश्वासन दिया गया। पुनः अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के साथ हुई बैठक में आपके द्वारा दिसम्बर, 2023 तक परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण करा लेने का आश्वासन दिया गया, परन्तु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाया जा सका है। कार्य पूर्ण करने हेतु

C. Programmer
At 2.01.2024

प्राधिकार के प्रसांगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनको बार निदेशित किया गया है। प्रसांगिक पत्रों के द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण आपको आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इसके बावजूद आपके द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य संपादित किया जा रहा है।

कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण प्राधिकार के पत्रांक 373/PDA दिनांक 19.01.2024 के द्वारा परियोजना पूर्ण करने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) करने हेतु स्पष्टीकरण किया गया, जिसका जवाब आपके द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 25.01.2024 द्वारा समर्पित किया गया है, आपके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्न तथ्य प्रकाश में आया है :-

दिनांक 27.01.2024 तक भवन में कुछ 06 Nos. Main Beam, 126 Nos. Joist Beam Erection का कार्य, Staircase Erection का कार्य, Steel Structure Material उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है। कार्य समाप्ति के 08 माह समाप्त हो जाने बाद भी अब तक सिर्फ परियोजना में लगभग 65% कार्य ही पूर्ण किया गया है। उक्त वस्तुस्थिति के आलोक में आपके द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण का जवाब अमान्य है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में एवं कार्य हित में आपके द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में अभिरुचि नहीं लेने एवं एकरारनामा में निहित सुसंगत निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण परियोजना के निर्माण कार्य को पूर्ण करने तक अगले किसी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है, साथ ही यह निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य को अविलंब पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक : 599/PDA

दिनांक : 01/02/24

प्रतिलिपि : जनसंपर्क पदाधिकारी, आई0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)