



# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, Phone/Fax: 0612-2675933,2675935/2675934

पत्रांक :- 660/Tech

08/105/Tech/IDA/19

दिनांक :- 06-03-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी),

सेवा में,

**Rajesh Kumar Mandal**

Vill-Baruara Dihtole, P.O.- Kushothar

Darbhanga, Bihar, Pin- 847429

विषय:-

**Construction of CFC Building at Maulaganj, Darghanga के निर्माण कार्य को समय समाप्त नहीं करने के कारण Debar करने के संबंध में।**

प्रसंग:

प्राधिकार का पत्रांक 3771/Tech दि० 05.12.19, 3924/Tech दि० 24.12.19 एवं 67/PDA दि० 08.01.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of CFC Building at Maulaganj, Darghanga का कार्य आपको आवंटित किया गया है, जिसका एकरारनामा सं० 14/F2/2019-20 दिनांक 27.06.2019 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 06.07.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.12.2019 है। एकरारनामा के अनुसार उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, परन्तु अभी तक उक्त कार्य अपूर्ण एवं निर्माण कार्य बिना किसी सूचना के बंद है। निर्माण कार्य को समय पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यालय का पत्रांक 67/PDA दि० 08.01.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की भी माँग की गई थी, परन्तु अभी तक आपके द्वारा अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि आपको उक्त के आलोक में कुछ नहीं कहना है एवं आपके द्वारा निर्माण कार्य में जान-बुझकर लापरवाही बरती गई है। इसके कारण प्राधिकार की छवि धूमिल हुई है। उक्त निर्माण कार्य की प्रगति समर्पित कार्ययोजना के समानुपातिक नहीं होने एवं कार्य के प्रति लापरवाही तथा उच्चधिकारी के निर्देशों का बार-बार अवहेलना करते हुये कार्य को बंद रखने के कारण एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर प्रशासी विभाग को हस्तांतरित किए जाने तक भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से आपको निबंधन सं० IDA/26Class-III/2019 (वैद्यता दिनांक 28.06.19 से 25.06.2024) को वंचित (Debar) किया जाता है, साथ ही अंतिम तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि अवशेष कार्य का युद्धस्तर पर प्रारंभ करके यथाशीघ्र कार्य को पूर्ण कराकर प्रशासी विभाग को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत आपका एकरारनामा रद्द कर जमा अग्रधन की राशि को जब्त करते हुये आपके फर्म को कालीकृत करने की कार्यवाई की जायेगी।

Debar का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

विश्वासभाषन

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

ज्ञापांक : 660/Tech

दिनांक : 06-03-2020

प्रतिलिपि: निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)/प्र० निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ समर्पित।

ज्ञापांक : 660/Tech

दिनांक : 06-03-2020

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, आई०डी०ए० को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)