



# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, Phone/Fax: 0612-2675933,2675935/2675934

82

पत्रांक :- 663/Tech

17/46/Ten/IDA/19

दिनांक :- 07-03-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी),

सेवा में,

**Jay Prakash Srivastava**

New Colony, Dak Banglow Road, Bettiah

West Champaran, Pin- 845438

विषय:-

**Construction of Mulberry Production-cum-Training Center at Raghapur, Sitamarhi परियोजना के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of Mulberry Production cum Training Center at Raghapur, Sitamarhi परियोजना आपको आवंटित किया गया है, जिसका एकरारनामा सं० 26/F2/2019-20 दिनांक 01.08.2019 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 01.08.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 30.09.2019 है। एकरारनामा के अनुसार उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, परन्तु अभी तक उक्त कार्य अपूर्ण एवं निर्माण कार्य बिना किसी सूचना के बंद है। निर्माण कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यालय का पत्रांक 450/Tech दि० 11.02.2020 एवं 356/Tech दिनांक 04.02.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की भी माँग की गई थी, परन्तु अभी तक आपके द्वारा अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि आपको उक्त के आलोक में कुछ नहीं कहना है एवं आपके द्वारा निर्माण कार्य में जान-बुझकर लापरवाही बरती गई है। इसके कारण प्राधिकार की छवि धूमिल हुई है। उक्त निर्माण कार्य की प्रगति समर्पित कार्ययोजना के समानुपातिक नहीं होने एवं कार्य के प्रति लापरवाही तथा उच्चधिकारी के निर्देशों का बार-बार अवहेलना करते हुये कार्य को बंद रखने के कारण एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर प्रशासी विभाग को हस्तांतरित किए जाने तक भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से आपको निबंधन सं० IDA/29/Class-III/2019 (वैधता दिनांक 09.03.19 से 08.03.2024) को वंचित (Debar) किया जाता है, साथ ही अंतिम तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि अवशेष कार्य को युद्धस्तर पर प्रारंभ करके यथाशीघ्र कार्य को पूर्ण कराकर प्रशासी विभाग को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत आपका एकरारनामा रद्द कर जमा अग्रधन की राशि को जब्त करते हुये आपके फर्म को कालीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।

Debar का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

ज्ञापांक : 663/Tech

दिनांक : 07-03-2020

प्रतिलिपि: निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)/प्र० निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

ज्ञापांक : 663/Tech

दिनांक : 07-03-2020

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, आई०डी०ए० को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

Madhu