



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(48)

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, Phone/Fax: 0612-2675933,2675935/2675934

पत्रांक : 509/PDA

08/13/Tech/IDA/21

दिनांक : 22.2.22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

सेवा में,

Surendra Prasad Singh
Alka Colony, Sandalpur,
Kumharar, Patna – 800006.

विषय : Renovation of Industries Ministers New Cabin and Allied Space Department of Industries, Govt. of Bihar at Vikash Bhawan, Patna कार्य के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक SPS/EE(PDA)/Vikash Bhawan/2551/D-PI दिनांक 11.02.2022 प्राधिकार का पत्रांक 406/PDA दिनांक 09.02.2022, पत्रांक 345/PDA दिनांक 04.02.2022, पत्रांक 2544/PDA दिनांक 17.12.2021, पत्रांक 2383/PDA दिनांक 26.11.2021 एवं पत्रांक 2247/PDA दिनांक 02.11.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का तथ्य निम्नलिखित है –

1. इस कार्य हेतु एकरारनामा के समय ही Drawing उपलब्ध करा दिया गया था।
2. एकरारनामा के पश्चात् Dismantalling का कार्य कराया जा रहा था।
3. तत्पश्चात कार्यस्थल के अनुसार पुनरीक्षित Drawing दिनांक 19.11.2021 को उपलब्ध कराया गया।
4. ज्ञात हो कि पार्टिशन का कार्य एवं Flooring Raise करने में किसी प्रकार की समानता नहीं है और न ही एकदूसरे पर निर्भर है।
5. दिनांक 11.12.2021 को आपको रूपांकण परामर्शी द्वारा दो Option आपको उपलब्ध कराया गया था, परन्तु आपके द्वारा उस समय बाथरूम का Brick Work कराया जा रहा था। Brick Work एवं Wall Repair कार्य पूर्ण होने के पश्चात् Revised Wall Tiles का Approved Shed दिनांक 19.01.2022 को उपलब्ध कराया गया, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
6. दिनांक 30.12.2021 को Floor Tiles का Approved Shed आपको उपलब्ध कराया गया, परन्तु अभी तक कार्यस्थल पर आरंभ नहीं किया गया। इस कार्य को पेन्ट्री, स्टोर रूम, एवं वेटिंग रूम में किये जाने पर कोई समस्या नहीं है।
7. दिनांक 29.12.2021 को Wall Pannelling के Laminate का Approved Shed उपलब्ध कराया गया। तत्समय ही अद्योहस्ताक्षरी एवं सहायक अभियंता द्वारा निदेशित किया जा चुका था, इसी Shed का Laminate PA Room, Waiting Room, Conference Hall में किया जाना है, जो आपके द्वारा किया गया भी है।
8. दिनांक 19.01.2022 को दूरभाष पर माननीय मंत्री के कक्ष में लगने वाले Approved Furniture के संबंधित कंपनी का संपर्क नं0 उपलब्ध करा दिया गया तथा निदेशित किया गया कि इनसे संपर्क कर फर्नीचर का आर्डर दिया जाय, परन्तु दिनांक 02.02.2022 तक आपके द्वारा आर्डर नहीं दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक इसका विस्तृत प्राक्कलन दिनांक 02.02.2022 को व्हाट्सअप पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था। साथ ही निदेशक, उद्योग के

जारी

अध्यक्षता में हुई दिनांक 03.02.2022 को समीक्षात्मक बैठक में आपके द्वारा फर्नीचर आर्डर किये जाने पर सहमति प्रदान की गई थी, जो अब तक आपके द्वारा संबंधित कंपनी को आर्डर नहीं दिया गया है।

9. कार्य आरंभ के समय ही अद्योहस्ताक्षरी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा आपको निदेशित किया गया था कि पुराने दरवाजे एवं खिड़कियों का गहनता से मरम्मत किया जाना है।

उपर्युक्त कार्य का एकरारनामा दिनांक 02.11.2021 को किया गया है एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 01.01.2022 है। ज्ञात हो कि कार्यालय के पत्रांक 2383/PDA दिनांक 26.11.2022, पत्रांक 2544/PDA दिनांक 17.12.2021 एवं पत्रांक 345/PDA दिनांक 04.02.2022 द्वारा भी कार्य को दिनांक 15.02.2022 तक सभी कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया एवं दिनांक 03.01.2022 को निदेशक, उद्योग के साथ हुई बैठक के आलोक में फर्नीचर का आर्डर दिनांक 07.02.2022 तक देकर सूचित करने का निदेश दिया गया था, जिसका भी अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। आपके द्वारा अभी तक कार्यस्थल पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जो कि दिये गये निर्देश एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में कार्य अभी तक पूर्ण नहीं करने एवं वरीय पदाधिकारियों के निदेशों के अवहेलना के आलोक में कार्य पूर्ण करने तक निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है, जिसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

कार्य की महत्ता को देखते हुये शीघ्र कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

High
21.02.2022

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक : 509/PDA

दिनांक : 22.2.22

प्रतिलिपि : निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई0डी0ए0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

High
21.02.2022

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक : 509/PDA

दिनांक : 22.2.22

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, आई0डी0ए0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

High
21.02.2022

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

madhu