



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AUTHORITY

(A GOVERNMENT OF BIHAR UNDERTAKING)

First Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna-800 004

E-mail: md@idabihar.com, Website-www.idabihar.com, Phone- 0612-2675933, 2675935, Fax-2675934

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. 51/TEN/IDA/22

(केवल ई-टेंडरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in)

निम्नलिखित कार्यों के लिए समुचित श्रेणी में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उपक्रम/बोर्ड/निगम में निबधित अथवा ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के agency से प्रतिशत/मदवार निविदा आमंत्रित की जाती हैं।


कार्य का विवरण :

S.N	Name of Work	Total Estimated Amount in Rs.	E.M.D Amount in Rs.	B.O.Q cost in Rs.	Completion Period
1	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at kumarbagh Industrial Area, West Champaran-Phase 3	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
2	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at kumarbagh Industrial Area, West Champaran-Phase 4	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
3	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Bela Industrial Area, Muzaffarpur-Phase 2	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
4	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Bela Industrial Area, Muzaffarpur-Phase 3	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
5	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Bela Industrial Area, Muzaffarpur-Phase 4	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
6	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Hajipur-Phase 2	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
7	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Hajipur-Phase 3	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
8	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Hajipur-Phase 4	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
9	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Industrial Area, Bihta, Patna-Phase 2	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
10	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Industrial Area, Bihta, Patna-Phase 3	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
11	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Industrial Area, Bihta, Patna-Phase 4	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
12	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at Bhagalpur-Phase 2	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months
13	Construction of Plug and Play, Prefabricated shed at I/A Patliputra, Patna.	14,00,00,000.00	24,00,000.00	10,000.00	06 Months

निविदा समय-सारणी (Tender Schedule)

क्र.स.	गतिविधि	स्थान, तिथि एवं समय
1	विज्ञापनदाता का नाम	कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004
2	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	दिनांक 24.06.2022
3	निविदा डाउनलोड तिथि एवं समय	दिनांक 01.07.2022 से 07.07.2022 को 15:00 बजे तक (on website www.eproc.bihar.gov.in)
4	प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 04.07.2022 को 15:00 बजे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4
5	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 08.07.2022 को 15:00 बजे तक (on website www.eproc.bihar.gov.in)
6	अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र की मूल की रसीद जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 09.07.2022 को 15:00 बजे तक पी0डी0ए0 शाखा, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004
7	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 09.07.2022 को 15:30 बजे (on website www.eproc.bihar.gov.in)
8	वित्तीय बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात। (on website www.eproc.bihar.gov.in)
9	निविदा वैधता की अवधि	120 दिन

निविदा की विस्तृत शर्तों एवं आवश्यक सूचना आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार एवं कार्यपालक अभियंता (पी.डी.ए.) से प्राप्त की जा सकती हैं एवं कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट www.prdbihar.gov.in / www.idabihar.com पर देखा जा सकता है।


कार्यपालक अभियंता (P.D.A)