



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933,2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक.....

08/92/Tech./IDA/22

दिनांक

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)
आई0डी0ए0

सेवा में,

Pramod Kumar Singh Construction
Basa, PO Karwandiya, Sasaram
Sasaram, Rohtas- 821305

विषय: Construction of Plug and Play Pre Fabricated Shed at Sikandarpur I/A, Bihta, Patna के कार्य के असंतोषजनक प्रगति के संबंध में।

प्रसंग: प्राधिकार का पत्रांक 1968/PDA दिनांक 25.03.23, 388/BOT दिनांक 13.01.23

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि एकरारनामा के अनुसार विषयांकित कार्य Construction of Plug and Play Pre Fabricated Shed at Sikandarpur I/A, Bihta, Patna के प्रारंभ तिथि दिनांक 28.08.2022 एवं कार्य के समाप्ति की तिथि दिनांक 27.02.2023 थी। कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। आपके द्वारा किये गये कार्य की भौतिक प्रगति अभी मात्र 60% ही है।

विदित हो कि आपको लिखित एवं मौखिक रूप से कार्य की गति तीव्र करने के संबंध में कई निदेशों एवं आर्थिक दण्ड लगाये जाने के बावजूद कार्य में गति असंतोषजनक पाई गई है। साथ ही समय-समय पर वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में एवं कार्यस्थल निरीक्षण के दौरान दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1968/PDA दिनांक 25.03.23 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया था कि क्यों नहीं धीमी प्रगति एवं कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण आपको डिबार किया जाय, जिसका उत्तर अभी तक अप्राप्त है।

अतः कार्यहित में आपके द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं एकरारनामानुसार कार्य में सतत प्रगति नहीं होने के कारण आपके निबंधन को आगे की निविदा से कार्य पूर्ण होने तक के लिए डिबार किया जाता है। साथ ही निदेशित किया जाता है कि विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकों के आलोक में अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि: सहायक अभियंता (तकनीकी)/सहायक अभियंता (विद्युत) आई0डी0ए0 को शीघ्रतीशीघ्र कार्य गुणवत्ता के साथ संपादित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)



डायांक 2115/PDA

दिनांक 03-04-2023

प्रतिलिपि: कम्प्यूटर प्रोग्रामर, आई0डी0ए0 को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।


03/04/2023

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)