



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933,2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक.....

दिनांक

प्रेषक,

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

Registered Post & E-Mail

सेवा में,

Shashikant Choudhary,
Mahisi North, Ward No-9,
Distt- Saharsa, Pin- 852216

विषय: Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at Bhagalpur, Phase-3 कार्य हेतु Debar करने के संबंध में।

प्रसंग: प्राधिकार के पत्रांक 6286/Tech दिनांक 09.11.2023 एवं आपका पत्रांक 00 दिनांक 10.11.2023.

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at Bhagalpur, Phase-3 का एकरारनामा सं० 60/SBD/2022-23 दिनांक 24.12.2022 किया गया है, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 01.12.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.05.2023 थी। उक्त परियोजना को पूर्ण करने की अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। परंतु अबतक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है।

उक्त के संदर्भ में प्राधिकार के पत्रांक 6286/Tech दिनांक 09.11.23 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में आपके पत्रांक 00 दिनांक 10.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं:-

उल्लेखनीय है कि कार्य समाप्ति अवधि के 06 माह बीत जाने के बाद भी अबतक सिर्फ 40% कार्य ही पूर्ण किया गया है। प्राधिकार के पत्रांक 6286/Tech दिनांक 09.11.2023 में उल्लेखित प्रासंगिक पत्रों एवं Site Order Book के माध्यम से आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया, परंतु आपके द्वारा कार्य में अपेक्षित गति नहीं लाया गया। दिनांक 30.11.2023 तक सिर्फ Ground Floor का Columns & Beams का Erection किया गया है, परंतु Joist Beam का कार्य अबतक नहीं किया गया है।

आपके द्वारा समर्पित प्रतिउत्तर में लिखा गया है कि नवंबर 2023 के अंत तक First Floor का 40% एवं Second Floor का 30% कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा, परंतु दिनांक 30.11.2023 तक सिर्फ First Floor में 15 Column एवं Second Floor में कोई कार्य नहीं किया गया है। उक्त परियोजना एकरारनामा के अनुसार अत्यंत मंद गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि किसी भी परिस्थिति में प्रासंगिक योजना को प्रावधानित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।

अतः Shashikant Choudhary द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके निबंधन संख्या- IDA/09/Class-1/2022 को उपरोक्त परियोजना पूर्ण करने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

C. Prasad
01/12/23